

KẾT LUẬN THANH TRA

Công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản tại xã Bến Giằng, giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Quyết định số 496/QĐ-TTTP ngày 30/12/2025 của Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng về việc thanh tra công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản tại xã Bến Giằng, giai đoạn 2021-2025. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại UBND xã Bến Giằng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra từ ngày 12/01/2026 đến ngày 23/3/2026.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 09/BC-ĐTT ngày 17/4/2026 của Đoàn thanh tra, Báo cáo số 03/BC-TTĐ ngày 12/5/2026 kết quả thẩm định dự thảo Kết luận thanh tra của Tổ thẩm định theo Quyết định số 272/QĐ-TTTP ngày 06/5/2026, Chánh Thanh tra thành phố kết luận thanh tra như sau:

A. KHÁI QUÁT CHUNG

Bến Giằng là xã miền núi cao của thành phố Đà Nẵng, được sáp nhập từ 03 xã (Tà Pơ, Tà Bhing, Cà Dy) cách trung tâm thành phố 85km, có tổng diện tích tự nhiên là 53.596,96 ha, phía Bắc giáp xã Thạnh Mỹ, xã Bến Hiên; phía Nam giáp xã Khâm Đức, xã Đắc Pring; phía Đông giáp xã Quế Phước và phía Tây giáp xã Nam Giang, xã Tây Giang. Toàn xã có 10 thôn gồm: Cà Lai, Bến Giằng, Pà Ong, Pà Dá, Tà Đắc, A Liêng, Ga Lê, Vinh, Pà Tôih, Tơ Pơ. Thôn xa nhất cách trung tâm xã là 45km (thôn Tơ Pơ). Toàn xã có 2.115 hộ với 8.209 nhân khẩu, trong đó hộ dân tộc thiểu số 1.820 hộ (7.399 nhân khẩu), tỷ lệ người dân tộc thiểu số là 90,13%. Tổng số hộ nghèo 484 hộ; chiếm tỷ lệ 22,88%. Điều kiện phát triển kinh tế còn nhiều hạn chế, hạ tầng thiết yếu còn thiếu thốn. Trong các năm qua, bằng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, huyện thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia; các xã đã đầu tư xây dựng mới và nâng cấp nhiều công trình, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn xã. Hầu hết các nguồn vốn này được đầu tư cho các công trình xây dựng cơ bản trọng điểm như: giao thông, điện, cấp thoát nước, giáo dục, công trình phục vụ dân sinh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khác.

B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

Phạm vi thanh tra và giới hạn thanh tra: Theo Quyết định số 496/QĐ-TTTP ngày 30/12/2025 của Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng, thời kỳ thanh tra từ năm 2021 đến năm 2025. Phạm vi giới hạn của cuộc thanh tra: Tình hình quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2021-2025 tại xã

Bến Giằng, thành phố Đà Nẵng; hồ sơ liên quan đến 15 công trình chọn kiểm tra do UBND xã Bến Giằng và các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp.

I. Tình hình quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2021-2025 tại xã Bến Giằng

1. Bố trí kế hoạch vốn đầu tư và thanh toán vốn đầu tư

- Tình hình sử dụng vốn đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 (Phụ lục 01).
- Bố trí kế hoạch vốn đầu tư: Trong 05 năm (2021-2025) tổng kế hoạch vốn bố trí là 42.506,264 triệu đồng, trong đó vốn bố trí cho công trình hoàn thành 39.948,264 triệu đồng (bao gồm công trình đã được phê duyệt quyết toán vốn dự án hoàn thành; công trình đã được Chủ đầu tư và Nhà thầu ký biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành và giá trị quyết toán hợp đồng (quyết toán A-B)), chiếm 93,98% tổng kế hoạch vốn và 02 công trình đã thi công hoàn thành nhưng chưa quyết toán A-B là 2.558 triệu đồng, chiếm 6,02% kế hoạch vốn.
- Thanh toán vốn đầu tư: Trong 05 năm (2021-2025) thanh toán vốn đầu tư 39.684,300 triệu đồng, bằng 98,10% giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành (40.453,506 triệu đồng), trong đó: Năm 2021: 7.102,506 triệu đồng, năm 2022: 3.296,006 triệu đồng; năm 2023: 11.211,413 triệu đồng; năm 2024: 10.107,135 triệu đồng và năm 2025: 7.967,240 triệu đồng.

Qua kiểm tra cho thấy: Công tác quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) trên địa bàn xã được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định và được kiểm soát thanh toán qua Kho bạc Nhà nước, đảm bảo hồ sơ thủ tục theo chế độ quy định; công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn phù hợp so với cơ cấu xác định trong quyết định đầu tư đã được phê duyệt.

2. Tình hình đầu tư xây dựng các dự án, công trình

Trong giai đoạn 2021-2025, tổng số dự án, công trình được đầu tư xây dựng là 29 công trình với tổng mức đầu tư 43.441,115 triệu đồng (07 công trình chuyển tiếp với tổng mức đầu tư là 12.370,389 triệu đồng và xây dựng mới 22 công trình với tổng mức đầu tư là 31.070,726 triệu đồng), trong đó 26 công trình do UBND xã làm chủ đầu tư (tổng mức đầu tư là 39.502,115 triệu đồng); 03 công trình tiếp nhận từ các phòng, ban của huyện Nam Giang (cũ) làm chủ đầu tư¹ sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp với tổng mức đầu tư 3.939 triệu đồng.

Tổng số công trình đã đầu tư hoàn thành là 29 công trình; 27 công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng; 02 công trình thi công hoàn thành chưa quyết toán A-B (Công trình sửa chữa nâng cấp sân vận động xã Tà Pơ, hạng mục tường rào, cổng ngõ, hệ thống rãnh thoát nước và Công trình Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu, hạng mục Đường nội bộ, dãn che nắng).

3. Tình hình thanh quyết toán các dự án công trình đã đầu tư trong giai đoạn 2021-2025

¹ 02 công trình do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Nam Giang làm chủ đầu tư (nay do Phòng Văn Hóa – Xã hội xã Bến Giằng làm chủ đầu tư) và 01 công trình do Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Nam Giang làm chủ đầu tư (nay do Văn phòng HĐND&UBND xã Bến Giằng làm chủ đầu tư).

- Số công trình đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành là 21 công trình với tổng mức đầu tư 31.848,155 triệu đồng; tổng giá trị quyết toán phê duyệt 29.644,164 triệu đồng, đã giải ngân thanh toán đến nay là 29.337,622 triệu đồng (đạt 98,97%).

- Số công trình chưa phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành là 08 công trình với tổng mức đầu tư 11.593 triệu đồng, giá trị khối lượng thực hiện 10.809,342 triệu đồng, đã giải ngân thanh toán 10.349,730 triệu đồng² (trong đó: 06/08 công trình³ đã được quyết toán A-B, tổng mức đầu tư 9.035 triệu đồng, giá trị khối lượng thực hiện 8.589,369 triệu đồng, đã giải ngân thanh toán 8.411,868 triệu đồng (tỷ lệ 97,93% giá trị khối lượng hoàn thành); 02/08 công trình⁴ thi công hoàn thành, chưa quyết toán A-B, tổng mức đầu tư 2.558 triệu đồng, giá trị khối lượng thực hiện 2.219,973 triệu đồng, đã giải ngân thanh toán 1.937,862 triệu đồng (tỷ lệ 87,29% giá trị khối lượng hoàn thành)).

Hiện nay, chưa quyết toán vốn đầu tư đối với 06 công trình đã quyết toán A-B, theo báo cáo của UBND xã Bến Giằng xác định⁵: Có 04/06 công trình khởi công xây dựng mới vào năm 2025 (trong đó 02 công trình tiếp nhận từ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (Phòng KT, HT&ĐT) huyện Nam Giang cũ), có 02/06 công trình⁶ hồ sơ quyết toán nhà thầu gửi chậm vào cuối tháng 6/2025, UBND các xã cũ tổng hợp gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nam Giang (cũ) ngày 26/6/2025 để thẩm tra quyết toán; tuy nhiên, thời gian này chuẩn bị thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, do vậy hồ sơ các công trình chưa được thẩm tra; mặt khác, sau khi sáp nhập xã, Phòng Kinh tế xã Bến Giằng không có công chức chuyên ngành liên quan đến xây dựng, quản lý dự án nên khó khăn trong công tác thẩm tra, tham mưu UBND xã trong phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với các công trình nêu trên.

Đối với Công trình sửa chữa nâng cấp sân vận động xã Tà Pơ, hạng mục tường rào, cổng ngõ, hệ thống rãnh thoát nước (khởi công năm 2023, do Công ty TNHH Tiến Đạt Nam Giang thi công) nhà thầu xây lắp đã thi công hoàn thành⁷

² (1) Công trình Nghĩa trang nhân dân xã Tà Bhing; (2) Nâng cấp, sửa chữa khu thể thao xã Tà Bhing; (3) Sửa chữa nâng cấp sân vận động xã Tà Pơ, Hạng mục: Tường rào, cổng ngõ, hệ thống rãnh thoát nước; (4) Nâng cấp, sửa chữa cống thoát nước, đường và điện chiếu sáng NLMT khu trung tâm xã Tà Bhing; (5) Sửa chữa nước sinh hoạt thôn Ga Lê; (6) Hệ thống điện chiếu sáng NLMT các tuyến đường tại thôn Vinh, xã Tà Pơ; (7) Hệ thống điện chiếu sáng NLMT các tuyến đường tại thôn A Liêng, xã Tà Bhing; (8) Công trình Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu; Hạng mục Đường nội bộ, dãn che nắng.

³ (1) Công trình Nghĩa trang nhân dân xã Tà Bhing; (2) Nâng cấp, sửa chữa khu thể thao xã Tà Bhing; (3) Nâng cấp, sửa chữa cống thoát nước, đường và điện chiếu sáng NLMT khu trung tâm xã Tà Bhing; (4) Sửa chữa nước sinh hoạt thôn Ga Lê; (5) Hệ thống điện chiếu sáng NLMT các tuyến đường tại thôn Vinh, xã Tà Pơ; (6) Hệ thống điện chiếu sáng NLMT các tuyến đường tại thôn A Liêng, xã Tà Bhing.

⁴ (1) Sửa chữa nâng cấp sân vận động xã Tà Pơ, Hạng mục: Tường rào, cổng ngõ, hệ thống rãnh thoát nước (đầu tư năm 2023); (2) Công trình Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu; Hạng mục Đường nội bộ, dãn che nắng (đầu tư năm 2025).

⁵ Báo cáo số 04/BC-UBND ngày 08/01/2026 và Báo cáo số 62a/BC-UBND ngày 12/3/2026 của UBND xã Bến Giằng về tình hình quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2021-2025 tại xã Bến Giằng, thành phố Đà Nẵng

⁶ (1) Công trình Nghĩa trang nhân dân xã Tà Bhing; (2) Công trình Nâng cấp, sửa chữa khu thể thao xã Tà Bhing, hạng mục tường rào, cổng ngõ, sân bóng chuyền, cầu lông, kệ chống sạt lở taluy chân tường rào.

⁷ Giá trị khối lượng thực hiện lũy kế được chủ đầu tư xác nhận ngày 05/6/2024 là 756,316 triệu đồng (bằng 100% giá trị khối lượng so với giá trị khối lượng hợp đồng xây lắp).

nhưng chưa lập hồ sơ quyết toán A-B, do Giám đốc Công ty đã mất do bệnh tật, hiện Công ty không có người tiếp quản để hoàn thiện hồ sơ quyết toán.

II. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại các công trình, dự án

Trên cơ sở danh mục các công trình đầu tư (Báo cáo số 04/BC-UBND ngày 08/01/2026 của UBND xã Bến Giằng), Đoàn thanh tra chọn 15 dự án công trình để kiểm tra (Phụ lục 02), trong đó: 11 công trình đã quyết toán dự án hoàn thành và 04 công trình quyết toán A-B chưa quyết toán dự án hoàn thành. Về chủ đầu tư: 02 Công trình do UBND xã Cà Dy làm chủ đầu tư; 07 công trình do UBND xã Tà Bhing làm chủ đầu tư; 04 công trình do UBND xã Tà Pơơ làm chủ đầu tư và 02 công trình do Phòng KT, HT&ĐT huyện Nam Giang (cũ) làm chủ đầu tư⁸.

Kết quả kiểm tra như sau:

1. Việc chấp hành trình tự, thủ tục đầu tư và xây dựng

Qua kiểm tra hồ sơ các công trình, Đoàn thanh tra nhận thấy chủ đầu tư (UBND các xã Cà Dy, Tà Bhing, Tà Pơơ; Phòng KT, HT&ĐT huyện Nam Giang cũ) cơ bản đã chấp hành trình tự, thủ tục đầu tư và xây dựng từng công trình theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chủ đầu tư đã ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn có đủ tư cách pháp nhân, năng lực về lập và thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật (thiết kế, lập dự toán) theo quy định. Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật (thiết kế, lập dự toán) cơ bản phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng, định mức, đơn giá, các chế độ, chính sách có liên quan do Nhà nước quy định. Công tác thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật kịp thời, đúng thẩm quyền, đầy đủ nội dung theo quy định, đáp ứng được mục tiêu đầu tư và các nội dung yêu cầu trong dự án đầu tư được phê duyệt. Tuy nhiên, tại một số hạng mục công trình Hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời (NLMT) lập dự toán chưa chính xác (Công ty CP Tư vấn Trắc Địa Việt thực hiện), công tác thẩm định dự toán chưa chặt chẽ (do Phòng KT, HT&ĐT huyện Nam Giang cũ thực hiện - trước đây là Phòng Kinh tế và Hạ tầng), cụ thể:

- Lập dự toán Công trình Hệ thống điện chiếu sáng, cổng chào tuyên truyền, sửa chữa đường giao thông và cầu treo: Lập dự toán công việc thực hiện lắp đặt dây dẫn 150m, lắp bảng điện cửa trụ 50 bảng, làm đầu cáp khô 100 đầu cáp (hạng mục hệ thống điện chiếu sáng) không có cơ sở, không phù hợp bản vẽ thiết kế hệ thống điện chiếu sáng NLMT. Giá trị lập dự toán sai dẫn đến tăng chi phí xây lắp tổng số tiền 40.211.000 đồng (giá trị trước thuế); tăng chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật số tiền 1.005.000 đồng ($40.211.000 \text{ đồng} \times 2,5\%$)⁹.

- Áp dụng định mức chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật:

⁸ Khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, UBND xã Bến Giằng tiếp nhận và điều chuyển cho Phòng Văn hóa – Xã hội xã Bến Giằng làm chủ đầu tư 02 công trình do Phòng KT, HT&ĐT huyện Nam Giang (cũ) làm chủ đầu tư.

⁹ Hệ số 2,5% theo Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (Báo cáo kinh tế kỹ thuật được phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Nam Giang (cũ) thẩm định, UBND xã Tà Bhing phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 02/8/2021.

Đơn vị lập dự toán đã sử dụng thiết kế lắp lại hoặc sử dụng lại thiết kế đối với 04 công trình hệ thống điện chiếu sáng NLMT¹⁰, tuy nhiên áp dụng định mức chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật theo tỷ lệ $5,8\% \cdot G_{xd}$ (Giá xây dựng) với hệ số $k=1$ (Bảng 2.3) Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng là chưa đúng theo quy định. Theo quy định tại điểm d, khoản 2.6, mục 2, Chương II Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; điểm d, khoản 2.6 Phụ lục V Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng, theo đó sử dụng thiết kế lắp lại hoặc sử dụng lại thiết kế hệ số định mức chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật có hệ số điều chỉnh $k = 0,8$. Theo quy định nêu trên, đơn vị áp dụng định mức chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại 04 công trình vượt so với quy định tổng số tiền 41.219.000 đồng, trong đó:

+ Công trình Hệ thống điện chiếu sáng NLMT thôn Tà Đắc: 10.290.000 đồng.

+ Công trình Hệ thống điện chiếu sáng NLMT tại thôn Pà Tôih và thôn Vinh: 8.466.000 đồng.

+ Công trình Hệ thống điện chiếu sáng NLMT các tuyến đường tại thôn A Liêng, xã Tà Bhing: 11.221.000 đồng.

+ Công trình Hệ thống điện chiếu sáng NLMT các tuyến đường tại thôn Vinh, xã Tà Pơơ: 11.242.000 đồng.

2. Công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp; thương thảo, ký kết hợp đồng xây dựng

- Công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp: Qua kiểm tra 15 gói thầu xây lắp (Phụ lục 03) cho thấy, Chủ đầu tư đã tổ chức lập; trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình theo đúng qui định Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 26/3/2023 của Quốc hội, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, đối với 15 gói thầu xây lắp qua kiểm tra có 05 gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng (giá phê duyệt 12.497,832 triệu đồng, giá trúng thầu 11.109,408 triệu đồng, giảm thầu 1.388,424 triệu đồng, tỷ lệ giảm thầu 11,11%), có 10 gói thầu chỉ định thầu rút gọn (giá gói thầu 8.843,70 triệu đồng, giá phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 8.843,70 triệu đồng, giá giảm thầu 0 đồng).

- Công tác thương thảo, ký kết hợp đồng xây dựng: Công tác thương thảo, ký kết hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư và các nhà thầu được thực hiện theo quy

¹⁰ Công trình Hệ thống điện chiếu sáng NLMT thôn Tà Đắc và Công trình Hệ thống điện chiếu sáng NLMT tại thôn Pà Tôih và thôn Vinh (áp dụng Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng). Công trình Hệ thống điện chiếu sáng NLMT các tuyến đường tại thôn A Liêng, xã Tà Bhing và Công trình Hệ thống điện chiếu sáng NLMT các tuyến đường tại thôn Vinh, xã Tà Pơơ (áp dụng Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ Xây dựng).



định của pháp luật¹¹, phù hợp với kết quả lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt. Các nhà thầu xây lắp có đầy đủ năng lực thực hiện thi công công trình; nội dung hợp đồng cơ bản đầy đủ, rõ ràng về phạm vi công việc, giá trị, tiến độ thực hiện, quyền và nghĩa vụ các bên.

3. Công tác thi công, giám sát; nghiệm thu, thanh toán và quyết toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành

Qua kiểm tra 15 công trình cho thấy: Nhìn chung, các công trình đã được tổ chức thi công cơ bản theo thiết kế được duyệt và những thay đổi, điều chỉnh, bổ sung được phê duyệt. Các đơn vị thi công đã tiến hành lập đầy đủ bản vẽ hoàn công các hạng mục của các công trình. Các bản vẽ hoàn công cơ bản đã phản ánh đúng thực tế thi công, phù hợp với thiết kế được duyệt và các nội dung điều chỉnh, bổ sung. Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án và các đơn vị thi công đã chấp hành các quy định về nghiệm thu từng phần và nghiệm thu công trình hoàn thành. Hồ sơ nghiệm thu thực hiện cơ bản đúng các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạng mục công trình thi công chưa đúng thiết kế được duyệt; công tác giám sát chưa chặt chẽ, công tác nghiệm thu, xác nhận khối lượng XD CB hoàn thành và lập khối lượng thanh quyết toán vẫn còn thiếu sót, cụ thể như sau:

- Có 03 công trình thi công, nghiệm thu, quyết toán khối lượng XD CB hoàn thành phù hợp với thiết kế được duyệt, bản vẽ hoàn công và khối lượng thực tế thi công (công trình Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn Pà Ong, xã Cà Dy do Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Chính Tiến thi công; Công trình Hệ thống điện chiếu sáng NLMT các tuyến đường tại thôn A Liêng, xã Tà Bhing và Công trình Hệ thống điện chiếu sáng NLMT các tuyến đường tại thôn Vinh, xã Tà Pơ do Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phú Toàn thi công).

- Có 12 công trình nghiệm thu, quyết toán khối lượng XD CB hoàn thành vượt so với khối thực tế thi công tổng số tiền 516.758.000 đồng (Phụ lục 04), trong đó: 10 công trình đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tổng số tiền 461.865.000 đồng (*giá trị xây lắp trước thuế*) và 02 công trình đã quyết toán A-B, chưa phê duyệt quyết toán vốn dự án hoàn thành tổng số tiền 54.893.000 đồng (*giá trị xây lắp sau thuế*).

4. Công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

Qua kiểm tra hồ sơ 15 công trình cho thấy: Công trình Nâng cấp, sửa chữa khu thể thao xã Tà Bhing, hạng mục tường rào, cổng ngõ, sân bóng chuyền, cầu lông, kê chống sạt lở taluy chân tường rào (khởi công năm 2023, nghiệm thu hoàn thành tháng 5/2024) và Công trình Nâng cấp, sửa chữa cống thoát nước, đường và

¹¹ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020. Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ; Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

điện chiếu sáng NLMT khu trung tâm xã Tà Bhing (khởi công năm 2025, nghiệm thu hoàn thành tháng 5/2025) đã được Phòng KT,HT&ĐT huyện Nam Giang (cũ) kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình¹²; tuy nhiên, chậm lập hồ sơ đề nghị quyết toán vốn đầu tư và thực hiện quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. Đến thời điểm hiện nay, 02 công trình nêu trên chưa được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

5. Một số nội dung sai phạm khác

Qua kiểm tra chứng từ thanh toán liên quan đến các chi phí xây lắp, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát đối với 15 công trình chọn thanh tra cho thấy, hầu hết các khoản chi thanh toán cho các đơn vị đều có hóa đơn đầy đủ theo giá trị nghiệm thu, thanh quyết toán; tuy nhiên, còn một số khoản chi phí thanh toán nhưng không có hóa đơn hoặc xuất hóa đơn chưa đầy đủ theo giá trị đã thanh toán, cụ thể:

- Thanh toán chi phí tư vấn giám sát kỹ thuật thi công (công trình Hệ thống điện chiếu sáng, cổng chào tuyên truyền, sửa chữa đường giao thông và cầu treo xã Tà Bhing) cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đăng Tuyển số tiền 29.763.000 đồng¹³, Công ty đã xuất Hoá đơn số 0000010 ngày 01/10/2021 với số tiền 26.787.000 đồng, chưa có hóa đơn số tiền 2.976.000 đồng.

- Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công, tư vấn quản lý dự án Công trình Cầu BTCT vào khu dân cư thôn Vinh, xã Tà Pơr (Quyết định số 41a/QĐ-UBND ngày 28/5/2025 của UBND xã Tà Pơr phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, trong đó chi phí tư vấn giám sát kỹ thuật thi công 53.882.000 đồng và tư vấn quản lý dự án 60.436.000 đồng). Chủ đầu tư đã thanh toán cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đăng Tuyển tổng số tiền 111.296.000 đồng¹⁴ (chi phí tư vấn giám sát 53.882.000 đồng và tư vấn quản lý dự án 57.414.000 đồng), chưa có hóa đơn tổng số tiền 111.296.000 đồng.

- Thanh toán tư vấn giám sát kỹ thuật thi công (Công trình Hệ thống điện chiếu sáng NLMT thôn Tà Đắc, xã Tà Bhing) cho Công ty Cổ phần Tư vấn Trắc Địa Việt số tiền 29.499.000 đồng (Giấy rút vốn số CK06/250619 ngày 19/6/2025), chưa có hóa đơn số tiền 29.499.000 đồng.

Ngày 25/3/2026, UBND xã Bến Giằng có Báo cáo số 83a/BC-UBND, theo đó UBND xã xác định đã làm việc với các đơn vị nêu trên; tuy nhiên, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đăng Tuyển và Công ty Cổ phần Tư vấn Trắc Địa Việt không cung cấp được hóa đơn đã xuất cho chủ đầu tư liên quan đến số tiền chủ

¹² Công trình Nâng cấp, sửa chữa khu thể thao xã Tà Bhing, hạng mục tường rào, cổng ngõ, sân bóng chuyên, cầu lông, kệ chống sạt lở taluy chân tường rào (Thông báo số 06g/KTHT-CL ngày 07/5/2024) và Công trình Nâng cấp, sửa chữa cổng thoát nước, đường và điện chiếu sáng NLMT khu trung tâm xã Tà Bhing (Thông báo số 67/KTHT&ĐTCL ngày 13/5/2025).

¹³ Giấy rút vốn: số 03/210831 ngày 31/8/2021 số tiền 14.850.000 đồng, số 05/211129 ngày 29/11/2021 số tiền 11.937.000 đồng và số 09/221026 ngày 26/10/2022 số tiền 2.976.000 đồng).

¹⁴ Giấy rút vốn số 06/2023/TVQLDA/230929 ngày 29/9/2023 số tiền 57.414.000 đồng thanh toán chi phí quản lý dự án công trình và Giấy rút vốn số 07/2023/TVGS/230929 ngày 29/9/2023 số tiền 53.882.000 đồng thanh toán chi phí tư vấn giám sát công trình.



đầu tư đã thanh toán; giá trị phê duyệt quyết toán chi phí tư vấn đối với các công trình nêu trên.

Đến thời điểm ngày 29/4/2026, Thanh tra thành phố tổ chức cuộc họp lấy ý kiến dự thảo kết luận thanh tra (có sự tham dự của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đăng Tuyển và Công ty Cổ phần Tư vấn Trắc Địa Việt), tuy nhiên 02 Công ty vẫn chưa cung cấp được hóa đơn đã xuất cho chủ đầu tư liên quan các chi phí nêu trên.

C. KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Chủ đầu tư (UBND xã, Phòng KT, HT&ĐT huyện Nam Giang (cũ)) cơ bản đã chấp hành trình tự, thủ tục đầu tư và xây dựng công trình theo quy định. Công trình đầu tư đã giải quyết kịp thời những khó khăn về đi lại, phục vụ sản xuất, cũng như các điều kiện làm việc, học tập và sinh hoạt của cán bộ, Nhân dân địa phương; góp phần phát triển kinh tế - xã hội và ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

2. Tồn tại, hạn chế

a) Công tác lập, thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật

Công ty CP Tư vấn Trắc Địa Việt lập dự toán chưa chính xác; Phòng KT, HT&ĐT huyện Nam Giang (cũ) - trước đây là Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Nam Giang thẩm định dự toán chưa chặt chẽ đối với các hạng mục công trình Hệ thống điện chiếu sáng NLMT dẫn đến tăng chi phí đầu tư tổng số tiền 82.435.000 đồng, cụ thể:

- Lập dự toán sai tại thành phần công việc lắp đặt dây dẫn, lắp bảng điện cửa trụ, làm đầu cáp khô hạng mục Hệ thống điện chiếu sáng (Công trình Hệ thống điện chiếu sáng, cổng chào tuyên truyền, sửa chữa đường giao thông và cầu treo xã Tà Bhing) dẫn đến tăng chi phí xây lắp số tiền 40.211.000 đồng (giá trị trước thuế), tăng chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật số tiền 1.005.000 đồng. Đối với nội dung sai phạm này trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã loại trừ khối lượng nghiệm thu, quyết toán (chi phí xây lắp) các thành phần công việc của công trình nêu trên đối với đơn vị thi công, do đơn vị thi công không thực hiện các thành phần công việc này.

- Áp dụng định mức chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật không đúng theo quy định tại điểm d, khoản 2.6, mục 2, Chương II Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021; điểm d, khoản 2.6 Phụ lục V Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng, dẫn đến chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật vượt so với quy định tổng số tiền 41.219.000 đồng (Công trình Hệ thống điện chiếu sáng NLMT thôn Tà Đắc: 10.290.000 đồng; Công trình Hệ thống điện chiếu sáng NLMT tại thôn Pà Tòih và thôn Vinh: 8.466.000 đồng; Công trình Hệ thống điện chiếu sáng NLMT các tuyến đường tại thôn A Liêng, xã Tà Bhing: 11.221.000 đồng và Công trình Hệ

thống điện chiếu sáng NLMT các tuyến đường tại thôn Vinh, xã Tà Pơ: 11.242.000 đồng).

Trách nhiệm các nội dung sai phạm trong công tác lập, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với các công trình nêu trên thuộc về Công ty CP Tư vấn Trắc Địa Việt (đơn vị lập), Phòng KT, HT&ĐT huyện Nam Giang (cũ) - trước đây là Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Nam Giang (đơn vị thẩm định).

b) Công tác quản lý đầu tư xây dựng tại các công trình dự án

- Về công tác thi công của đơn vị nhận thầu xây lắp: Thi công không đúng thiết kế được duyệt tại một số hạng mục công trình; lập khối lượng nghiệm thu, thanh toán, quyết toán xây dựng cơ bản hoàn thành vượt so với khối lượng thực tế thi công với tổng số tiền 516.758.000 đồng, trong đó: 10 công trình đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành tổng số tiền 461.865.000 đồng (*giá trị xây lắp trước thuế*) và 02 công trình quyết toán A-B tổng số tiền 54.893.000 đồng (*giá trị xây lắp sau thuế*). Trách nhiệm sai phạm này thuộc về các đơn vị thi công (Phụ lục 04).

- Về công tác tư vấn giám sát kỹ thuật thi công: Công tác giám sát kỹ thuật thi công tại một số hạng mục công trình chưa chặt chẽ, dẫn đến đơn vị thi công thi công không đúng theo thiết kế được duyệt, xác nhận khối lượng XD CB hoàn thành vượt và không đúng so với khối lượng thực tế thi công dẫn đến đơn vị thi công thanh quyết toán vượt số tiền 516.758.000 đồng như đã nêu trên. Trách nhiệm sai phạm này thuộc về các đơn vị tư vấn giám sát thi công (Phụ lục 04).

- Về công tác quản lý dự án của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn quản lý dự án: Qua kiểm tra 15 công trình, có 12 công trình có sai phạm, mặc dù có nhiều hạng mục công trình giá trị sai phạm nhỏ, nhưng qua đây cho thấy công tác quản lý về đầu tư xây dựng cơ bản của chủ đầu tư, tư vấn quản lý dự án chưa chặt chẽ. Trách nhiệm sai phạm này thuộc về chủ đầu tư, Ban quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia các xã và đơn vị tư vấn quản lý dự án (Phụ lục 04).

- Công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Có 02/15 công trình được kiểm tra chậm lập hồ sơ đề nghị quyết toán vốn đầu tư và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo thời gian quy định. Trách nhiệm thuộc về UBND xã Tà Bhing (cũ) và các đơn vị có liên quan.

Đến thời điểm kiểm tra, Công trình Nâng cấp, sửa chữa khu thể thao xã Tà Bhing, hạng mục tường rào, cổng ngõ, sân bóng chuyền, cầu lông, kè chống sạt lở taluy chân tường rào và Công trình Nâng cấp, sửa chữa cống thoát nước, đường và điện chiếu sáng NLMT khu trung tâm xã Tà Bhing chưa được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Trách nhiệm thuộc về UBND xã Bến Giằng.

c) Chấp hành pháp luật kế toán, hóa đơn, chứng từ

Kế toán các xã (Tà Bhing, Tà Pơ cũ) chấp hành chưa đầy đủ quy định của Luật Kế toán, trong quá trình thanh toán chi phí tư vấn cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đăng Tuyển và Công ty Cổ phần Tư vấn Trắc Địa Việt chưa đảm bảo hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đăng Tuyển và Công ty Cổ phần Tư vấn Trắc Địa Việt chưa tuân thủ việc lập, giao hóa đơn dịch vụ tư vấn đúng thời điểm cho chủ đầu tư (được nêu tại điểm 5, mục II, phần B Kết luận thanh tra) theo quy định tại khoản 1, Điều 4 và Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và được điều chỉnh, bổ sung tại Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20/3/2025 của Chính phủ.

Trách nhiệm tồn tại sai phạm nêu trên thuộc về Kế toán xã Tà Bhing, Tà Pơr (cũ); Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đăng Tuyển và Công ty Cổ phần Tư vấn Trắc Địa Việt.

Qua thanh tra xác định tổng số tiền sai phạm 593.334.000 đồng, trong đó:

- Sai phạm trong công tác lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật 42.224.000 đồng (Phụ lục 05), trong đó đối với 03 công trình đã quyết toán vốn đầu tư công trình xây dựng hoàn thành 19.761.000 đồng (giá trị trước thuế) và 02 công trình quyết toán A-B số tiền 22.463.000 đồng (giá trị sau thuế);
- Sai phạm trong công tác thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng XD CB hoàn thành 516.758.000 đồng;
- Sai phạm trong công tác tư vấn giám sát kỹ thuật thi công số tiền 16.661.000 đồng (Phụ lục 06);
- Sai phạm trong công tác quản lý dự án số tiền 17.691.000 (Phụ lục 07).

Ngày 25/3/2026, UBND xã Bến Giằng có Báo cáo giải trình số 83a/BC-UBND liên quan đến sai phạm trong công tác quản lý dự án số tiền 8.481.000 đồng (04 dự án công trình¹⁵ do chủ đầu tư tự thực hiện quản lý dự án), theo đó UBND xã Bến Giằng đề nghị Thanh tra thành phố xem xét không thu hồi, do nguồn thu từ chi phí quản lý dự án tại các công trình nêu trên đã sử dụng mua sắm văn phòng phẩm phục vụ quản lý dự án; sử dụng trong việc vận động, tuyên truyền Nhân dân hưởng ứng hiến đất, hiến vườn trong xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; mặt khác hiện nay, các Ban quản lý của các xã Tà Bhing, Tà Pơr (cũ) đã kết thúc hoạt động, một số cán bộ, công chức các xã (cũ) đã nghỉ theo chế độ nên khó khăn cho việc thu hồi tiền sai phạm. Qua xem xét Báo cáo giải trình số 83a/BC-UBND, Đoàn thanh tra ghi nhận nội dung giải trình và đề nghị UBND xã Bến Giằng nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các nội dung như đã nêu trên.

D. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Trên cơ sở kết quả thanh tra và kết luận các nội dung nêu trên, Chánh Thanh tra thành phố kiến nghị như sau:

1. Xử lý về hành chính

a) Đối với UBND xã Bến Giằng

¹⁵ Công trình: Hệ thống điện chiếu sáng, cổng chào tuyên truyền, sửa chữa đường giao thông và cầu treo 1.724.000 đồng do BQL Chương trình MTQG XD NTM xã Tà Bhing thực hiện; Công trình Khu thể thao xã Tà Bhing 1.541.000 đồng do BQL Chương trình MTQG XD NTM xã Tà Bhing thực hiện; Công trình Sân thể thao xã Tà Pơr; Hạng mục: Sân nền khu thể thao, sân bóng đá, khán đài, sân cầu lông, sân bóng chuyền 1.621.000 đồng do BQL Chương trình MTQG XD NTM xã Tà Pơr thực hiện; Công trình Đường ra vùng sản xuất liên thôn Pà Tỏi - Vinh 3.595.000 đồng do UBND xã Tà Pơr thực hiện.

- Làm rõ trách nhiệm và tổ chức kiểm điểm đối với các cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế, sai phạm trong công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn 2021-2025 như Kết luận thanh tra đã nêu tại điểm b, điểm c mục 2 phần C. Đồng thời, tổ chức quán triệt rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành, quản lý đầu tư XD CB về những tồn tại, hạn chế, sai phạm được chỉ ra để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh; không để xảy ra những tồn tại, sai phạm tương tự trong thời gian đến.

- Chỉ đạo các phòng, ban liên quan tăng cường trách nhiệm trong việc tham mưu, giúp UBND xã thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, quản lý đầu tư XD CB nhằm sử dụng nguồn vốn hiệu quả và tiết kiệm.

- Có trách nhiệm đơn đốc thu hồi các khoản tiền sai phạm của các đơn vị tư vấn, thi công nộp vào NSNN.

b) Đối với các đơn vị tư vấn (Công ty CP Tư vấn Trắc Địa Việt - đơn vị lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát kỹ thuật thi công, tư vấn quản lý dự án nêu tại Phụ lục 04, Phụ lục 06 và Phụ lục 07 Kết luận thanh tra): Nghiêm túc rút kinh nghiệm về các nội dung tồn tại, sai phạm có liên quan đến công tác lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các hạng mục công trình hệ thống điện NLMT; thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán dự án công trình, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án tại các công trình như kết luận thanh tra đã nêu. Có trách nhiệm nộp các khoản tiền sai phạm vào NSNN liên quan đến đơn vị mình.

2. Xử lý về kinh tế

a) Giảm trừ giá trị nghiệm thu, thanh quyết toán giá trị xây lắp hoàn thành và các chi phí khác đối với các công trình tổng số tiền 81.542.000 đồng, cụ thể:

- Công trình Nâng cấp, sửa chữa khu thể thao xã Tà Bhing, hạng mục tường rào, cổng ngõ, sân bóng chuyền, cầu lông, kè chống sạt lở taluy chân tường rào tổng số tiền 46.336.000 đồng (chi phí xây lắp 42.983.000 đồng; chi phí tư vấn giám sát 1.496.000 đồng và chi phí tư vấn quản lý dự án 1.857.000 đồng).

- Công trình Nâng cấp, sửa chữa cống thoát nước, đường và điện chiếu sáng NLMT khu trung tâm xã Tà Bhing tổng số tiền 12.743.000 đồng (chi phí xây lắp 11.910.000 đồng; chi phí tư vấn giám sát 367.000 đồng và chi phí tư vấn quản lý dự án 466.000 đồng).

- Chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật (do Công ty CP Tư vấn Trắc Địa Việt thực hiện) tổng số tiền 22.463.000 đồng (giá trị sau thuế), trong đó:

+ Công trình Hệ thống điện chiếu sáng NLMT các tuyến đường tại thôn A Liêng, xã Tà Bhing: 11.221.000 đồng.

+ Công trình Hệ thống điện chiếu sáng NLMT các tuyến đường tại thôn Vinh, xã Tà Pơ: 11.242.000 đồng.

Yêu cầu UBND xã Bến Giằng khi quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành giảm trừ giá trị quyết toán các chi phí tại các công trình nêu trên.

b) Thu hồi nộp NSNN tổng số tiền 503.311.000 đồng do sai phạm trong quản lý và quyết toán kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản đối với các đơn vị, trong đó:

- Sai phạm trong lập báo cáo kinh tế kỹ thuật do Công ty CP Tư vấn Trắc Địa Việt thực hiện tổng số tiền 19.761.000 đồng (Hạng mục Hệ thống điện chiếu sáng thuộc Công trình Hệ thống điện chiếu sáng, cổng chào tuyên truyền, sửa chữa đường giao thông và cầu treo số tiền 1.005.000 đồng; Công trình Hệ thống điện chiếu sáng NLMT thôn Tà Đắc số tiền 10.290.000 đồng; Công trình Hệ thống điện chiếu sáng NLMT tại thôn Pà Tơih và thôn Vinh số tiền 8.466.000 đồng).

- Sai phạm trong tư vấn quản lý dự án tổng số tiền 6.887.000 đồng, trong đó:

- + Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Quảng Đà: 5.928.000 đồng;

- + Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đăng Tuyển: 959.000 đồng.

- Sai phạm trong giám sát kỹ thuật thi công tổng số tiền 14.798.000 đồng, trong đó:

- + Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thiên Minh Vũ: 757.000 đồng;

- + Công ty CP Tư vấn Trắc Địa Việt: 4.922.000 đồng;

- + Công ty TNHH TVXD Hà An Phát: 813.000 đồng;

- + Công ty TNHH TVXD Đăng Tuyển: 2.571.000 đồng;

- + Công ty Cổ phần Trần Lê Nguyên Quảng Nam: 353.000 đồng;

- + Công ty TNHH MTV Phước An Hà: 1.672.000 đồng;

- + Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Miền Trung: 3.710.000 đồng.

- Sai phạm trong thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán dự án công trình tổng số tiền 461.865.000 đồng, trong đó:

- + Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Chính Tiến: 19.216.000 đồng;

- + Công ty TNHH Xây dựng Thanh Phước: 41.177.000 đồng;

- + Công ty TNHH Xây dựng TM&DV Nam Hải Đăng: 26.413.000 đồng;

- + Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tâm Tiến: 200.277.000 đồng;

- + Công ty TNHH MTV Thương mại và Xây dựng 26-3: 54.312.000 đồng;

- + Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phú Toàn: 120.470.000 đồng.

Yêu cầu các đơn vị nêu trên có trách nhiệm nộp các khoản tiền sai phạm vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra thành phố Đà Nẵng.

3. Xử lý khác

a) Đề nghị Chủ tịch UBND xã Bến Giằng chỉ đạo phòng chuyên môn tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

- Rà soát hoàn thiện hồ sơ (đối với công trình hiện nay đã quyết toán A-B, nghiệm thu đưa vào sử dụng), thực hiện thẩm tra giá trị quyết toán công trình hoàn thành, trình UBND xã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

theo thời gian quy định (Điều 46 Nghị định số 254/NĐ/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công).

- Đối với Công trình sửa chữa nâng cấp sân vận động xã Tà Pơ, hạng mục: Tường rào, cổng ngõ, hệ thống rãnh thoát nước do Công ty TNHH Tiến Đạt Nam Giang thi công, hiện nay đã thi công 100% khối lượng so với giá trị khối lượng hợp đồng xây lắp 756,316 triệu đồng (theo báo cáo của UBND xã Bến Giằng) nhưng chưa quyết toán A-B, do Giám đốc Công ty TNHH Tiến Đạt Nam Giang đã mất do bệnh tật, hiện Công ty không có người tiếp quản để tiếp tục thực hiện quyết toán A-B; do vậy đề nghị UBND xã Bến Giằng chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với các đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án tổ chức rà soát khối lượng đã thực hiện, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình theo quy định¹⁶ và lập thủ tục quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành không để kéo dài gây ảnh hưởng đến công tác quản lý tài chính, tài sản công.

b) Đề nghị Thuế thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các Thuế cơ sở tiến hành kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đăng Tuyển và Công ty Cổ phần Tư vấn Trắc Địa Việt để truy thu, xử phạt (nếu có) theo quy định liên quan đến thực hiện tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án các công trình.

- Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đăng Tuyển (địa chỉ: tổ dân phố Dung, xã Thạnh Mỹ, thành phố Đà Nẵng, MST: 4001217919):

+ Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công Công trình Hệ thống điện chiếu sáng, cổng chào tuyên truyền, sửa chữa đường giao thông và cầu treo xã Tà Bỉnh: Chủ đầu tư đã thanh toán số tiền 29.763.000 đồng (*Giấy rút vốn: số 03/210831 ngày 31/8/2021 số tiền 14.850.000 đồng, số 05/211129 ngày 29/11/2021 số tiền 11.937.000 đồng và số 09/221026 ngày 26/10/2022 số tiền 2.976.000 đồng*), Công ty đã xuất Hoá đơn số 0000010 ngày 01/10/2021 số tiền 26.787.000 đồng, chưa có hóa đơn số tiền 2.976.000 đồng.

+ Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công, tư vấn quản lý dự án Công trình Cầu BTCT vào khu dân cư thôn Vinh, xã Tà Pơ (Quyết định số 41a/QĐ-UBND ngày 28/5/2025 của UBND xã Tà Pơ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình, trong đó chi phí tư vấn giám sát kỹ thuật thi công 53.882.000 đồng và tư vấn quản lý dự án 60.436.000 đồng): Đến thời điểm hiện nay, chủ đầu tư đã thanh toán cho Công ty tổng số tiền 111.296.000 đồng (*Giấy rút vốn số 06/2023/TVQLDA/230929 ngày 29/9/2023 số tiền 57.414.000 đồng thanh toán chi phí quản lý dự án và Giấy rút vốn số 07/2023/TVGS/230929 ngày 29/9/2023 số tiền 53.882.000 đồng thanh toán chi phí tư vấn giám sát công trình*), chưa có hóa đơn số tiền 114.318.000 đồng, trong đó có số tiền 111.296.000 đồng đã được

¹⁶ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ; Quyết định số 63/2025/QĐ-UBND ngày 14/10/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (khoản 5, Điều 3).

chủ đầu tư thanh toán (chi phí tư vấn giám sát 53.882.000 đồng và tư vấn quản lý dự án 57.414.000 đồng).

- Công ty Cổ phần Tư vấn Trắc Địa Việt (địa chỉ: Lô 7 - B2.2 đường Hà Hồi, Tổ 37HM, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, MST: 0401387851): Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công Công trình Hệ thống điện chiếu sáng NLMT thôn Tà Đắc, xã Tà Bùng, chủ đầu tư đã thanh toán cho Công ty số tiền 29.499.000 đồng (Giấy rút vốn số CK06/250619 ngày 19/6/2025), chưa có hóa đơn số tiền 29.499.000 đồng.

Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Bến Giằng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng thời hạn (theo quy định tại Điều 54 Luật Thanh tra năm 2025) và thu hồi tất cả các khoản tiền sai phạm nêu tại điểm b, mục 2, phần D Kết luận thanh tra nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra thành phố Đà Nẵng trước ngày 20/6/2026 (*Tài khoản tạm giữ của Thanh tra thành phố Đà Nẵng: Số 3949.0.1010210.00000 tại Kho bạc Nhà nước Khu vực XIII*).

4. Tổ chức thực hiện

- Căn cứ Kết luận thanh tra, UBND xã Bến Giằng và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Kết luận thanh tra; đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra thành phố Đà Nẵng.

- Giao Phòng Giám sát, kiểm tra, thẩm định và xử lý sau thanh tra (thuộc Thanh tra thành phố Đà Nẵng) theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra theo quy định.

Trên đây là Kết luận thanh tra công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản tại xã Bến Giằng, giai đoạn 2021-2025. Thanh tra thành phố Đà Nẵng đề nghị Chủ tịch UBND xã Bến Giằng; Thuế thành phố Đà Nẵng; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện (bằng văn bản) về Thanh tra thành phố Đà Nẵng trước ngày 20/6/2026. 

Nơi nhận:

- TTHĐND và UBND thành phố (b/cáo);
- UBKT Thành ủy (theo dõi);
- Ban Nội chính Thành ủy (theo dõi);
- UBND xã Bến Giằng (th/hiện);
- Thuế thành phố Đà Nẵng;
- Lưu: VT, ĐTT, GS,KT,TĐ&XLSTT.

Q. CHÁNH THANH TRA



Huỳnh Duy Phúc

BẢNG TỔNG HỢP SAI PHẠM VỀ KINH TẾ

Thanh tra công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản tại xã Bến Giằng, giai đoạn 2021-2025

Đ.V.T: đồng

Stt	Nội dung sai phạm	Số tiền sai phạm	Đơn vị, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm	Kiến nghị xử lý		
				Thu hồi nộp NSNN	Giảm trừ giá trị quyết toán	Chấn chỉnh CTQL
I	Sai phạm trong công tác lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	42.224.000		19.761.000	22.463.000	0
	- Công trình Hệ thống điện chiếu sáng, công chào tuyên truyền, sửa chữa đường giao thông và cầu treo, xã Tà Búng		Công ty CP Tư vấn Trắc Địa Việt	1.005.000		
	- Công trình Hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời thôn Tà Đắc, xã Tà Búng	10.290.000	Công ty CP Tư vấn Trắc Địa Việt	10.290.000		
	- Công trình Hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời tại thôn Pà Tôih và thôn Vinh, xã Tà Pơ	8.466.000	Công ty CP Tư vấn Trắc Địa Việt	8.466.000		
II	- Công trình Hệ thống điện chiếu sáng NLMT các tuyến đường tại thôn A Liêng, xã Tà Búng	11.221.000	Công ty CP Tư vấn Trắc Địa Việt		11.221.000	
	- Công trình Hệ thống điện chiếu sáng NLMT các tuyến đường tại thôn Vinh, xã Tà Pơ	11.242.000	Công ty CP Tư vấn Trắc Địa Việt		11.242.000	
	Sai phạm trong công tác thi công, nghiệm thu và thanh quyết toán dự án hoàn thành	516.758.000		461.865.000	54.893.000	
	Công trình đã quyết toán dự án hoàn thành	461.865.000		461.865.000		
	Công trình do UBND xã Cà Dy (cũ) làm chủ đầu tư	19.216.000		19.216.000		
	Sửa chữa trụ sở UBND xã Cà Dy	19.216.000	Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Chính Tiến	19.216.000		
	Các công trình do UBND xã Tà Bính (cũ) làm chủ đầu tư	215.748.000		215.748.000		
	- Hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời thôn Tà Đắc, xã Tà Búng	41.177.000	Công ty TNHH xây dựng Thanh Phước	41.177.000		
	- Hệ thống điện chiếu sáng, công chào tuyên truyền, sửa chữa đường giao thông và cầu treo, xã Tà Búng	57.788.000	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tâm Tiến	57.788.000		
	- Hệ thống nước sinh hoạt thôn Tà Đắc, xã Tà Bính	11.452.000	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tâm Tiến	11.452.000		
	- Khu thể thao xã Tà Bính	51.629.000	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tâm Tiến	51.629.000		

	- Cầu bê tông cốt thép thôn Ga Lée, xã Tà Bhing	53.702.000	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tâm Tiến	53.702.000	
*	Các công trình do UBND xã Tà Pơ (cũ) làm chủ đầu tư	226.901.000		226.901.000	
	- Hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời tại thôn Pà Tôih và thôn Vinh, xã Tà Pơ	26.413.000	Công ty TNHH Xây dựng TM&DV Nam Hải Đăng	26.413.000	
	- Cầu BTCT vào khu dân cư thôn Vinh, xã Tà Pơ. Địa điểm: từ nhà ông Bling On đến nhà ông Alăng Lường thôn Vinh, xã Tà Pơ	25.706.000	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tâm Tiến	25.706.000	
	- Sân thể thao xã Tà Pơ; Hạng mục: Sân nền khu thể thao, sân bóng đá, khán đài, sân cầu lông, sân bóng chuyền	54.312.000	Công ty TNHH MTV Thương mại và Xây dựng 26-3	54.312.000	
	- Đường ra vùng sản xuất liên thôn Pà Tôi-Vinh, hạng mục: Nền, mặt đường, xã Tà Pơ	120.470.000	Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phú Toàn	120.470.000	
2	Đối với các công trình đã quyết toán A-B chưa quyết toán dự án hoàn thành	54.893.000			54.893.000
	* Các công trình do UBND xã Tà Bhing (cũ) làm chủ đầu tư				
	- Nâng cấp, sửa chữa khu thể thao xã Tà Bhing, hạng mục tường rào, cổng ngõ, sân bóng chuyền, cầu lông, kệ chống sạt lở taluy chân tường rào.	42.983.000	Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tâm Tiến và Công ty TNHH Xây dựng Tiến Lợi		42.983.000
		12.649.000	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tâm Tiến		12.649.000
		30.334.000	Công ty TNHH Xây dựng Tiến Lợi		30.334.000
	- Nâng cấp, sửa chữa cống thoát nước, đường và điện chiếu sáng NLMT khu trung tâm xã Tà Bhing	11.910.000	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tâm Tiến		11.910.000
III	Sai phạm trong công tác giám sát kỹ thuật thi công	16.661.000		14.798.000	1.863.000
1	Công trình đã quyết toán dự án hoàn thành	14.798.000		14.798.000	
	<i>Chi tiết phụ lục 06</i>	757.000	Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thiên Minh Vũ	757.000	
		4.922.000	Công ty CP Tư vấn Trắc Địa Việt	4.922.000	
		813.000	Công ty TNHH TVXD Hà An Phát	813.000	
		2.571.000	Công ty TNHH TVXD Đăng Tuyển	2.571.000	
		353.000	Công ty Cổ phần Trần Lê Nguyễn Quảng Nam	353.000	
		1.672.000	Công ty TNHH MTV Phước An Hà	1.672.000	
		3.710.000	Công ty TNHH TVXD Miền Trung	3.710.000	

2	Đối với các công trình đã quyết toán A-B chưa quyết toán dự án hoàn thành	1.863.000			1.863.000	
	- Nâng cấp, sửa chữa khu thể thao xã Tà Bhing, hạng mục tường rào, công ngõ, sân bóng chuyền, cầu lông, kè chống sạt lở taluy chân tường rào.	1.496.000			1.496.000	
	- Nâng cấp, sửa chữa cống thoát nước, đường và điện chiếu sáng NLMT khu trung tâm xã Tà Bhing	367.000			367.000	
IV	Sai phạm trong công tác quản lý dự án	17.691.000		6.887.000	2.323.000	8.481.000
1	Công trình đã quyết toán dự án hoàn thành	15.368.000		6.887.000	0	8.481.000
	Chi tiết phụ lục 07	5.928.000		5.928.000		3.265.000
		3.265.000				
		959.000		959.000		
		5.216.000				5.216.000
2	Đối với các công trình đã quyết toán A-B chưa quyết toán dự án hoàn thành	2.323.000			2.323.000	
	- Nâng cấp, sửa chữa khu thể thao xã Tà Bhing, hạng mục tường rào, công ngõ, sân bóng chuyền, cầu lông, kè chống sạt lở taluy chân tường rào.	1.857.000			1.857.000	
	- Nâng cấp, sửa chữa cống thoát nước, đường và điện chiếu sáng NLMT khu trung tâm xã Tà Bhing	466.000			466.000	
	Tổng cộng	593.334.000		503.311.000	81.542.000	8.481.000

TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA



Võ Thị Thúy Hà

Q. CHÁNH THANH TRA



Huỳnh Duy Phúc

PHỤ LỤC 01: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ

Đ.V.T: triệu đồng

TT	Diễn giải	NĂM				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kế hoạch vốn đầu tư	7.105,482	8.902,916	13.754,517	12.230,029	10.789,204
	- Vốn kéo dài năm trước chuyển sang	5.678,153	2,976	5.602,317	2.489,432	2.106,904
	- Vốn giao trong năm	1.427,329	8.899,940	8.152,200	9.740,597	8.682,300
2	Thanh toán kế hoạch vốn	7.102,506	3.296,006	11.211,413	10.107,135	7.967,240
	- Vốn kéo dài năm trước chuyển sang	5.678,153	2,976	5.071,839	2.132,616	2.106,904
	- Vốn giao trong năm	1.424,353	3.293,030	6.139,574	7.974,519	5.860,336
3	Vốn thanh toán hết thời gian chính lý quyết toán ngân sách	7.102,506	3.296,006	11.211,413	10.107,135	7.967,240
	- Thanh toán khối lượng hoàn thành	4.347,005	3.296,006	11.211,413	10.107,135	7.967,240
	- Tạm ứng	2.755,501	0	0	0	0
4	Kế hoạch vốn còn lại	2,976	5.606,910	2.543,104	2.122,894	2.821,964
	- Vốn còn lại được kéo dài thanh toán sang năm sau	2,976	5.602,317	2.489,432	2.106,904	2.821,964
	- Vốn còn lại chưa thanh toán bị hủy bỏ	0,000	4,593	53,672	15,990	0

PHỤ LỤC 02: DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH THANH TRA

Đ.V.T: Triệu đông

Stt	Tên hạng mục công trình	Quyết định phê duyệt BCKTKT	Tổng mức đầu tư được duyệt (kể cả điều chỉnh bổ sung)	Giá trị thực hiện	Giá trị giải ngân thanh toán đến nay	Đơn vị thi công công trình	Chủ đầu tư
I. Các công trình do UBND xã làm chủ đầu tư							
* Công trình đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành							
1	Đường ra vùng sản xuất liên thôn Pà Tôi-Vinh, xã Tà Poo; hạng mục: Nền, mặt đường	Quyết định số 52b/QĐ-UBND ngày 22/6/2020	4.955,512	4.228,267	4.228,267	Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phú Toàn	UBND xã Tà Poo
2	Hệ thống điện chiếu sáng, cổng chào tuyên truyền, sửa chữa đường giao thông và cầu treo	Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 và Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND xã Tà Bhing	1.144,965	1.086,244	1.086,244	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tâm Tiến	UBND xã Tà Bhing
3	Sân thể thao xã Tà Poo; Hạng mục: Sân nền khu thể thao, sân bóng đá, khán đài, sân cầu lông, sân bóng chuyền	Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của UBND xã Tà Poo	1.098,356	1.053,050	1.053,050	Công ty TNHH MTV TM&XD 26-3	UBND xã Tà Poo
4	Khu thể thao xã Tà Bhing, hạng mục sân nền và công trình	Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 và Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 18/12/2021 của UBND xã Tà Bhing	1.486,580	1.478,648	1.468,772	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tâm Tiến	UBND xã Tà Bhing
5	Cầu BTCT vào khu dân cư thôn Vinh, xã Tà Poo. Địa điểm: từ nhà ông Bling Ôn đến nhà ông Alăng Lường thôn Vinh, xã Tà Poo	Quyết định số 140a/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 của UBND xã Tà Poo	2.100,00	1.938,023	1.921,951	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tâm Tiến	UBND xã Tà Poo

6	Cầu bê tông cốt thép thôn Ga Lée, xã Tà Bhing	Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 của UBND xã Tà Bhing	3.000,000	2.753,818	2.734,675	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tâm Tiến	UBND xã Tà Bhing
7	Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn Pả Ong, xã Cà Dy	Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 của UBND xã Cà Dy	917,000	915,068	915,068	Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Chính Tiến	UBND xã Cà Dy
8	Sửa chữa trụ sở UBND xã Cà Dy	Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 04/12/2024 của UBND huyện Nam Giang	925,000	908,498	906,316	Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Chính Tiến	UBND xã Cà Dy
9	Hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời tại thôn Pả Tòih và thôn Vĩnh, xã Tà Pơ	Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của UBND xã Tà Pơ	917,000	915,022	856,776	Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Nam Hải Đăng	UBND xã Tà Pơ
10	Hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời thôn Tà Đắc, xã Tà Bhing	Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của UBND xã Tà Bhing	1.111,000	1.110,717	1.110,517	Công ty TNHH xây dựng Thanh Phước	UBND xã Tà Bhing
11	Hệ thống nước sinh hoạt thôn Tà Đắc, xã Tà Bhing	Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 26/02/2024 của UBND xã Tà Bhing	1.539,000	1.176,693	1.154,651	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tâm Tiến	UBND xã Tà Bhing
* Công trình quyết toán A-B, chưa phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành							
12	Nâng cấp, sửa chữa khu thể thao xã Tà Bhing, hạ tầng tường rào, cổng ngõ, sân bóng chuyền, cầu lông, kệ chống sạt lở taluy chân tường rào	Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 12/6/2023 của UBND xã Tà Bhing	3.333,000	3.017,982	2.977,081	Liên danh Công ty TNHH XD&TM Tâm Tiến và Công ty TNHH Xây dựng Tiến Lợi	UBND xã Tà Bhing
13	Nâng cấp, sửa chữa cống thoát nước, đường và điện chiếu sáng NLMT khu trung tâm xã Tà Bhing	Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 13/01/2025 của UBND xã Tà Bhing	900,000	897,600	890,865	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tâm Tiến	UBND xã Tà Bhing

II. Đối với các dự án công trình do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Nam Giang (cũ) làm chủ đầu tư; UBND xã Bến Giằng tiếp nhận sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và giao Phòng Văn Hóa - Xã hội xã Bến Giằng làm chủ đầu tư (mới quyết toán A-B)							
1	Hệ thống điện chiếu sáng NLMT các tuyến đường tại thôn Vinh, xã Tà Pơ	Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 24/4/2025 của UBND huyện Nam Giang	1.140,000	1.129,671	1.122,730	Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phú Toàn	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Nam Giang
2	Hệ thống điện chiếu sáng NLMT các tuyến đường tại thôn A Liêng, xã Tà Bhing	Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 24/4/2025 của UBND huyện Nam Giang	1.130,000	1.119,027	1.112,135	Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phú Toàn	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Nam Giang
	Tổng cộng		25.697,413	23.728,328	23.539,098		

PHỤ LỤC 03: KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY LẬP ĐỐI VỚI 15 GÓI THẦU CHỌN THANH TRA

Đ.V.T: Triệu đồng

Đ.V.T: Triệu đồng

Stt	Tên hạng mục công trình	Hình thức lựa chọn nhà thầu xây lắp			Giá giảm thầu	Quyết định phê duyệt		Hình thức lựa chọn nhà thầu	Đơn vị trúng thầu, chỉ định thầu	Chủ đầu tư
		Giá gói thầu xây lắp	Kết quả lựa chọn nhà thầu phê duyệt			Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp	Kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp			
			Đấu thầu	Chỉ định thầu						
I. Các công trình do UBND xã làm chủ đầu tư										
1	Đường ra vùng sản xuất liên thôn Pà Tới-Vinh, xã Tà Pơ; hạng mục: Nền, mặt đường	4.181,457	3.516,505		664,952	Số 79/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của UBND xã Tà Pơ	Số 92/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND xã Tà Pơ	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phú Toàn	UBND xã Tà Pơ
2	Hệ thống điện chiếu sáng, công chào tuyên truyền, sửa chữa đường giao thông và cầu treo	961,030		961,030	0,000	Số 114/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND xã Tà Bhing	Số 116/QĐ-BQL ngày 10/8/2021 của BQL thực hiện CTMTQG xã Tà Bhing	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tâm Tiến	UBND xã Tà Bhing
3	Sân thể thao xã Tà Pơ; Hạng mục: San nền khu thể thao, sân bóng đá, khán đài, sân cầu lông, sân bóng chuyền	928,368			0,000	Số 109a/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của UBND xã Tà Pơ	Số 09/QĐ-BQL ngày 24/9/2020 của BQL thực hiện CTMTQG xã Tà Pơ	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH MTV Thương mại và Xây dựng 26-3	UBND xã Tà Pơ
4	Khu thể thao xã Tà Bhing, hạng mục san nền và công trình	917,445			0,000	Số 161/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND xã Tà Bhing	Số 02/QĐ-BQL ngày 28/9/2020 của BQL thực hiện CTMTQG xã Tà Bhing	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tâm Tiến	UBND xã Tà Bhing

5	Cầu BTCT vào khu dân cư thôn Vinh, xã Tà Pơ. Địa điểm: từ nhà ông Bỉnh Ôn đến nhà ông Alăng Lường thôn Vinh, xã Tà Pơ	1.782,286	1.679,357		102,929	Số 145a/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của UBND xã Tà Pơ	Số 13/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 của UBND xã Tà Pơ	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tâm Tiến	UBND xã Tà Pơ
6	Cầu bê tông cốt thép thôn Ga Lề, xã Tà Bỉnh	2.503,799	2.365,931		137,868	Số 96/QĐ-UBND ngày 07/6/2023 của UBND xã Tà Bỉnh	Số 16/QĐ-BQL ngày 31/7/2023 của BQL thực hiện CTMTQG xã Tà Bỉnh	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tâm Tiến	UBND xã Tà Bỉnh
7	Nâng cấp, sửa chữa khu thể thao xã Tà Bỉnh, hàng mục tường rào, cổng ngõ, sân bóng chuyền, cầu lông, kệ chống sạt lở taluy chân tường rào	2.763,458	2.613,150		150,308	Số 128/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 của UBND xã Tà Bỉnh	Số 19/QĐ-BQL ngày 29/8/2023 của BQL thực hiện CTMTQG xã Tà Bỉnh	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tâm Tiến và Công ty TNHH Xây dựng Tiến Lợi	UBND xã Tà Bỉnh
8	Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn Pà Ong, xã Cà Dy	788,914		788,914	0,000	Số 11/QĐ-UBND ngày 01/4/2024 của UBND xã Cà Dy	Số 02/QĐ-BQL ngày 05/4/2024 của BQL thực hiện CTMTQG xã Cà Dy	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Chính Tiến	UBND xã Cà Dy
9	Sửa chữa trụ sở UBND xã Cà Dy	788,788		788,788	0,000	Số 2762/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 của UBND huyện Nam Giang	Số 258/QĐ-UBND ngày 14/12/2024 của UBND xã Cà Dy	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Chính Tiến	UBND xã Cà Dy
10	Hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời tại thôn Pà Tỏih và thôn Vinh, xã Tà Pơ	788,246		788,246	0,000	Số 34/QĐ-UBND ngày 25/3/2023 của UBND xã Tà Pơ	Số 02/QĐ-BQL ngày 28/3/2023 của BQL thực hiện CTMTQG xã Tà Pơ	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Nam Hải Đăng	UBND xã Tà Pơ

11	Hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời thôn Tà Đắc, xã Tà Bhing	958,010		958,010	0,000	Số 94/QĐ-UBND ngày 09/7/2024 của UBND xã Tà Bhing	Số 08a/QĐ-BQL ngày 12/7/2024 của BQL thực hiện CTMTQG xã Tà Bhing	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH xây dựng Thanh Phước	UBND xã Tà Bhing
12	Hệ thống nước sinh hoạt thôn Tà Đắc, xã Tà Bhing	1.266,832	934,465		332,367	Số 39/QĐ-UBND ngày 25/3/2024 của UBND xã Tà Bhing	Số 10/QĐ-BQL ngày 10/6/2024 của BQL thực hiện CTMTQG xã Tà Bhing	Đầu thầu rộng rãi qua mạng	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tâm Tiến	UBND xã Tà Bhing
13	Nâng cấp, sửa chữa cống thoát nước, đường và điện chiếu sáng NLMT khu trung tâm xã Tà Bhing	778,43		778,43	0,000	Số 10/QĐ-UBND ngày 21/01/2025 của UBND xã Tà Bhing	Số 01/QĐ-BQL ngày 24/01/2025 của BQL thực hiện CTMTQG xã Tà Bhing	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tâm Tiến	UBND xã Tà Bhing
II. Đối với các dự án công trình do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Nam Giang (cũ) làm chủ đầu tư; UBND xã Bến Giằng tiếp nhận sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp										
1	Hệ thống điện chiếu sáng NLMT các tuyến đường tại thôn Vĩnh, xã Tà Pơ	967,022		967,022	0,000	Số 1325a/QĐ-UBND ngày 09/5/2025 của UBND huyện Nam Giang	Số 174/QĐ-KTHT&ĐT ngày 19/5/2025 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Nam Giang (cũ)	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phú Toàn	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Nam Giang
2	Hệ thống điện chiếu sáng NLMT các tuyến đường tại thôn A Liêng, xã Tà Bhing	965,171		965,171	0,000	Số 1332/QĐ-UBND ngày 09/5/2025 của UBND huyện Nam Giang	Số 177/QĐ-KTHT&ĐT ngày 19/5/2025 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Nam Giang (cũ)	Chỉ định thầu rút gọn	Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phú Toàn	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Nam Giang
Tổng cộng		21.339,256	11.109,408	8.841,424	1.388,424					

PHỤ LỤC 04: TỔNG HỢP SAI PHẠM TRONG CÔNG TÁC THI CÔNG, NGHIỆM THU VÀ THANH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH

Stt	Tên công trình	Nội dung sai phạm	Số tiền sai phạm (đồng)	Trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan			
				Đơn vị thi công	Đơn vị giám sát thi công	Đơn vị quản lý dự án	Đại diện chủ đầu tư (Ký khối lượng nghiệm thu xây lắp hoàn thành, quyết toán A-B)
I	Đối với các công trình đã quyết toán dự án hoàn thành			461.865.000			
1	Sửa chữa trụ sở UBND xã Cà Dy	Không thi công sơn sắt thép khung hoa cửa sắt, ốp trụ công chính B. Tính vượt khối lượng: Lắp dựng khung cửa, khung V50x50; gia công lắp dựng, sơn khung sắt hàng rào.	19.216.000	Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Chính Tiến	Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thiên Minh Vũ	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Quảng Đà	Ông Ka Phú Kiên - Phó Chủ tịch UBND xã Cà Dy
2	Hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời thôn Tà Đắc xã Tà Bhing	Thi công sai bê tông móng cột; giá đỡ tấm pin; tính vượt diện tích ván khuôn móng cột ...	41.177.000	Công ty TNHH xây dựng Thanh Phước	Công ty CP Tư vấn Trắc Địa Việt	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Quảng Đà	Ông Tơ Ngồ Kia - Chủ tịch UBND xã Tà Bhing, Trưởng BQL
3	Hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời tại thôn Pà Tồih và thôn Vinh xã Tà Pơơ	Thi công sai bê tông móng cột, tính vượt ván khuôn móng; lắp dựng khung, bulong cột ...	26.413.000	Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Nam Hải Đăng	Công ty TNHH TVXD Hà An Phát	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Quảng Đà	Ông Zơ Râm Thực - Chủ tịch UBND xã Tà Pơơ, Trưởng BQL

4	Hệ thống điện chiếu sáng, công chào tuyên truyền, sửa chữa đường giao thông và cầu treo, xã Tà Bhing	Thi công sai bê tông móng cột, tính vượt diện tích ván khuôn móng cột; lắp đặt dây dẫn, lắp bảng điện cửa trụ, làm đầu cáp khô so với thực tế thi công...	57.788.000	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tâm Tiến	Công ty TNHH TVXD Đăng Tuyển	BQL thực hiện Chương trình MTQG xã Tà Bhing	Bà A Viết Xinh - Phó Chủ tịch UBND xã Tà Bhing, Phó BQL
5	Hệ thống nước sinh hoạt thôn Tà Đắc, xã Tà Bhing	Tính vượt đào đất đặt đường ống; Bê tông đá 1x2, M200 bảo vệ ống nhựa vượt địa hình.	11.452.000	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tâm Tiến	Công ty Cổ phần Trần Lê Nguyễn Quảng Nam	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Quảng Đà	Ông Tơ Ngồ Kía - Chủ tịch UBND xã Tà Bhing, Trưởng BQL
6	Khu thể thao xã Tà Bhing	Không thi công bê tông lót móng cột đá 4x6, vữa bê tông mác 150; tính vượt ván khuôn móng cột; lắp dựng cột bất giác (hạng mục sân bóng đá)	51.629.000	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tâm Tiến	Công ty CP Tư vấn Trắc Địa Việt	BQL thực hiện Chương trình MTQG xã Tà Bhing	Ông Tơ Ngồ Kía - Chủ tịch UBND xã Tà Bhing, Trưởng BQL
7	Cầu bê tông cốt thép thôn Ga Lê, xã Tà Bhing	Không thi công đào đất rãnh dọc đường dẫn 2 bên đầu cầu; tính vượt khối lượng cát khe mặt đường BTXM đường dẫn và bê tông taluy; đảm sạt đệm mái và chân khay taluy 2 bên cầu ...	53.702.000	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tâm Tiến	Công ty CP Tư vấn Trắc Địa Việt	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Quảng Đà	Ông Tơ Ngồ Kía - Chủ tịch UBND xã Tà Bhing, Trưởng BQL
8	Cầu BTCT vào khu dân cư thôn Vinh, xã Tà Pơ. Địa điểm: từ nhà ông Bling Ôn đến nhà ông Alăng Lường thôn Vinh, xã Tà Pơ	Không đào đất rãnh dọc đất cấp 3 đường dẫn; thi công sai bê tông móng trụ đèn, tính vượt khối lượng ván khuôn móng trụ đèn và Bê tông gia cố taluy đầu cầu; ...	25.706.000	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tâm Tiến	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đăng Tuyển	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đăng Tuyển	Ông Zơ Rằm Thực - Chủ tịch UBND xã Tà Pơ, Trưởng BQL

9	Sân thể thao xã Tà Pơ; Hạng mục: San nền khu thể thao, sân bóng đá, khán đài, sân cầu lông, sân bóng chuyền	Tính vượt khối lượng đào đất móng cột, bê tông lót móng, ván khuôn móng cột, lắp dựng cột thép bát giác mạ kẽm cao 7m ... (hạng mục sân bóng đá); Đào đất móng, bê tông lót móng; xây móng đá hộc (hạng mục khán đài) so với thực tế thi công	54.312.000	Công ty TNHH MTV Thương mại và Xây dựng 26-3	Công ty TNHH MTV Phước An Hà	BQL thực hiện Chương trình MTQG xã Tà Pơ	Ông Tô Ngồi Kia - Chủ tịch UBND xã Tà Pơ, Trưởng BQL
10	Đường ra vùng sản xuất liên thôn Pà Tỏi-Vinh xã Tà Pơ, hạng mục: Nền, mặt đường	Thi công thiếu móng cấp phối đá dăm, gia cố bê tông rãnh dọc; không thi công bao tải tam nhựt đường khớp nối rãnh dọc; không thi công gỗ, nhựa đường khe co, dẫn bê tông mặt đường; ...	120.470.000	Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phú Toàn	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Miền Trung	UBND xã Tà Pơ	Ông Tô Ngồi Kia - Chủ tịch UBND xã Tà Pơ
II	Đối với các công trình đã quyết toán A-B chưa quyết toán dự án hoàn thành		54.893.000				
1	Nâng cấp, sửa chữa khu thể thao xã Tà Bhing, hạng mục tường rào, cổng ngõ, sân bóng chuyền, cầu lông, kê chống sạt lở taluy chân tường rào.		42.983.000	Liên danh Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tâm Tiến và Công ty TNHH Xây dựng Tiến Lợi	Công ty CP Tư vấn Trắc Địa Việt	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Quảng Đà	Ông Tô Ngồi Kia - Chủ tịch UBND xã Tà Bhing, Trưởng BQL
		Lập khối lượng quyết toán bê tông lót móng, đá 4x6, mác 100; Lắp dựng cửa sắt cổng chính đây ... vượt so với thực tế thi công	12.649.000	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tâm Tiến			

		Thi công thiếu cấp phối đá dăm đệm mái taluy, bê tông lót móng tường rào các loại; tính vượt ván khấu móng ...	30.334.000	Công ty TNHH Xây dựng Tiến Lợi				Ông Tư Ngồ Kía - Chủ tịch UBND xã Tà Bhing, Trưởng BQL
2	Nâng cấp, sửa chữa cống thoát nước, đường và điện chiếu sáng NLMT khu trung tâm xã Tà Bhing	Lập khối lượng quyết toán lớp đá đệm mái taluy; ống nhựa thoát nước mái D50 vượt so với thực tế thi công	11.910.000	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tâm Tiến	Công ty TNHH TVXD Hà An Phát	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đăng Tuyển		
	Tổng cộng		516.758.000					

PHỤ LỤC 05: TỔNG HỢP SAI PHẠM TRONG CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

Đ.V.T: đồng

Stt	Công trình	Dự toán lập			Kiểm tra				Chênh lệch		Ghi chú		
		Chi phí xây dựng trước thuế	Hệ số chi phí	Chi phí trước thuế	Thuế GTGT (8%)	Chi phí sau thuế (làm tròn)	Hệ số chi phí	Chi phí trước thuế	Thuế GTGT	Chi phí sau thuế (làm tròn)		Trước thuế	Sau thuế
1	Công trình Hệ thống điện chiếu sáng, cổng chào tuyên truyền, sửa chữa đường giao thông và cầu treo, xã Tà Bình	40.211.000					2,50%	1.005.275	11.058	1.016.000	1.005.000		Đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Thuế GTGT 10%.
2	Công trình Hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời thôn Tà Đắc	887.046.000	5,80%	51.448.668	4.115.893	55.565.000	5,8%*0,8	41.158.934	3.292.715	44.452.000	10.290.000		Đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
3	Công trình Hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời tại thôn Pà Tồih và thôn Vinh	729.857.000	5,80%	42.331.706	3.386.536	45.718.000	5,8%*0,8	33.865.365	2.709.229	36.575.000	8.466.000		Đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
4	Công trình Hệ thống điện chiếu sáng NLMT các tuyến đường tại thôn A Liêng, xã Tà Bình	895.656.000	5,80%	51.948.048	4.155.844	56.104.000	5,8%*0,8	41.558.438	3.324.675	44.883.000		11.221.000	Quyết toán A-B
5	Công trình Hệ thống điện chiếu sáng NLMT các tuyến đường tại thôn Vinh, xã Tà Pơ	897.370.000	5,80%	52.047.460	4.163.797	56.211.000	5,8%*0,8	41.637.968	3.331.037	44.969.000		11.242.000	Quyết toán A-B
	Tổng cộng										19.761.000	22.463.000	

PHỤ LỤC 06: TỔNG HỢP SAI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN TƯ VẤN GIÁM SÁT

Stt	Tên công trình	Số tiền sai phạm	Đơn vị, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm	Hệ số	Thành tiền (đồng)
I	Đối với các công trình đã quyết toán dự án hoàn thành	461.865.000			14.798.000
1	Sửa chữa trụ sở UBND xã Cà Dy	19.216.000	Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thiên Minh Vũ	3,285%*1,2	757.000
2	Hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời thôn Tà Đắc xã Tà Bhing	41.177.000	Công ty CP Tư vấn Trắc Địa Việt	2,566%*1,2	1.268.000
3	Hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời tại thôn Pà Tồih và thôn Vinh xã Tà Pơr	26.413.000	Công ty TNHH TVXD Hà An Phát	2,566%*1,2	813.000
4	Hệ thống điện chiếu sáng, công chào tuyên truyền, sửa chữa đường giao thông và cầu treo, xã Tà Bhing	57.788.000	Công ty TNHH TVXD Đăng Tuyền	2,566%*1,2	1.779.000
5	Hệ thống nước sinh hoạt thôn Tà Đắc, xã Tà Bhing	11.452.000	Công ty Cổ phần Trần Lê Nguyên Quảng Nam	2,566%*1,2	353.000
6	Khu thể thao xã Tà Bhing	51.629.000	Công ty CP Tư vấn Trắc Địa Việt	2,566%*1,2	1.590.000
7	Cầu bê tông cốt thép thôn Ga Lée, xã Tà Bhing	53.702.000	Công ty CP Tư vấn Trắc Địa Việt	3,203%*1,2	2.064.000
8	Cầu BTCT vào khu dân cư thôn Vinh, xã Tà Pơr. Địa điểm: từ nhà ông Bling On đến nhà ông Alăng Lường thôn Vinh, xã Tà Pơr	25.706.000	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đăng Tuyền	2,566%*1,2	792.000
9	Sân thể thao xã Tà Pơr; Hạng mục: San nền khu thể thao, sân bóng đá, khán đài, sân cầu lông, sân bóng chuyền	54.312.000	Công ty TNHH MTV Phước An Hà	2,566%*1,2	1.672.000
10	Đường ra vùng sản xuất liên thôn Pà Tòi-Vinh xã Tà Pơr, hạng mục: Nền, mặt đường	120.470.000	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Miền Trung	2,566%*1,2	3.710.000
II	Đối với các công trình đã quyết toán A-B chưa quyết toán dự án hoàn thành	54.893.000			1.863.000
1	Nâng cấp, sửa chữa khu thể thao xã Tà Bhing, hạng mục hạng mục tường rào, cổng ngõ, sân bóng chuyền, cầu lông, kê chống sạt lở taluy chân tường rào.	42.983.000	Công ty CP Tư vấn Trắc Địa Việt	2,9%*1,2	1.496.000
2	Nâng cấp, sửa chữa cống thoát nước, đường và điện chiếu sáng NLM.T Khu trung tâm xã Tà Bhing	11.910.000	Công ty TNHH TVXD Hà An Phát	2,566%*1,2	367.000
	Tổng cộng	516.758.000			16.661.000

PHỤ LỤC 07: TỔNG HỢP SAI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Stt	Tên công trình	Số tiền sai phạm	Đơn vị, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm	Hệ số	Thành tiền (đồng)
I	Đối với các công trình đã quyết toán dự án hoàn thành	461.865.000			15.368.000
1	Sửa chữa trụ sở UBND xã Cà Dy	19.216.000	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Quảng Đà	3,446%	662.000
2	Hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời thôn Tà Đắc xã Tà Bhing	41.177.000	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Quảng Đà	2,901%*1,35	1.613.000
3	Hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời tại thôn Pà Tóih và thôn Vĩnh xã Tà Pơ	26.413.000	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Quảng Đà	2,901%*1,35	1.034.000
4	Hệ thống điện chiếu sáng, công chào tuyến truyền, sửa chữa đường giao thông và cầu treo, xã Tà Bhing	57.788.000	BQL thực hiện Chương trình MTQG xã Tà Bhing	2,763%*1,35*0,8	1.724.000
5	Hệ thống nước sinh hoạt thôn Tà Đắc, xã Tà Bhing	11.452.000	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Quảng Đà	2,763%*1,35	427.000
6	Khu thể thao xã Tà Bhing	51.629.000	BQL thực hiện Chương trình MTQG xã Tà Bhing	2,763%*1,35*0,8	1.541.000
7	Cầu bê tông cốt thép thôn Ga Lẻ, xã Tà Bhing	53.702.000	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Quảng Đà	3,024%*1,35	2.192.000
8	Cầu BTCT vào khu dân cư thôn Vĩnh, xã Tà Pơ. Địa điểm: từ nhà ông Bỉnh Ôn đến nhà ông A Lăng Lương thôn Vĩnh, xã Tà Pơ	25.706.000	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đăng Tuyển	2,763%*1,35	959.000
9	Sân thể thao xã Tà Pơ; Hạng mục: Sân nền lkhru thể thao, sân bóng đá, khán đài, sân cầu lông, sân bóng chuyền	54.312.000	BQL thực hiện Chương trình MTQG xã Tà Pơ	2,763%*1,35*0,8	1.621.000
10	Đường ra vùng sản xuất liên thôn Pà Tôi-Vĩnh xã Tà Pơ, hạng mục: Nền, mặt đường	120.470.000	UBND xã Tà Pơ	2,763%*1,35*0,8	3.595.000
II	Đối với các công trình đã quyết toán A-B chưa quyết toán dự án hoàn thành	54.893.000			2.323.000
1	Nâng cấp, sửa chữa khu thể thao xã Tà Bhing, hạng mục hạng mục tường rào, cổng ngõ, sân bóng chuyền, cầu lông, kê chống sạt lở taluy chân tường rào.	42.983.000	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Quảng Đà	3,2%*1,35	1.857.000
2	Nâng cấp, sửa chữa cống thoát nước, đường và điện chiếu sáng NLMT khu trung tâm xã Tà Bhing	11.910.000	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đăng Tuyển	2,901%*1,35	466.000
	Tổng cộng	516.758.000			17.691.000